

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29 年 1 月 13 日

| 計画の名称   | 世羅町公共下水道                                     |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
|---|--|--------|------|--------|-----|--|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----|
| 計画の期間   | 平成23年度 ～ 平成27年度 (5年間)                        |        |      |        |     | 交付対象                                   | 世羅町             |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 計画の目標   | 下水道整備を行い、公共用水域の水質改善を図ることで快適な暮らしを実現する。        |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 計画の成果目標 (定量的指標)   | 下水道処理人口普及率を4.5% (H22末) から7.1% (H27末) に向上させる。 |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 定量的指標の定義及び算定式   |  |        |      |        |     | 定量的指標の現況値及び目標値                         |                 |                    |                           |             | 備考          |     |     |     |                |                |    |
|   |  |        |      |        |     | 当初現況値<br>(H22当初)                       | 中間目標値<br>(H25末) | 最終目標値<br>(H27末)    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
|   | 下水道処理人口普及率<br>下水道を利用できる人口 (人) / 行政人口 (人)     |        |      |        |     | 4.5%                                   | 5.6%            | 7.1%               |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 全体事業費   | 合計<br>(A+B+C)                                | 331百万円 | A    | 331百万円 | B   | -                                      | C               | -                  | 効果促進事業費の割合<br>C / (A+B+C) |             | 0.0%        |     |     |     |                |                |    |
| 事後評価 (中間評価)   |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| ○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期   |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 事後評価 (中間評価) の実施体制   |  |        |      |        |     | 事後評価 (中間評価) の実施時期                      |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 世羅町上下水道課において実施 (学識経験者等への意見聴取については行わない)<br>※今回の下水道事業については、評価指標が下水道処理人口普及率の向上であり達成度の判断基準が明確であることから、学識経験者等の意見を求めている。 |  |        |      |        |     | 平成28年度 (事業終了後)<br>公表の方法<br>町ホームページより公表 |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 1. 交付対象事業の進捗状況  |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 交付対象事業  |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| A 基幹事業  |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 番号  | 事業種別   | 地域種別   | 交付対象 | 直接間接   | 事業者 | 事業内容及び施設種別                             | 省略工種            | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等)          | 市町村名        | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |                | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|   |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             | H23         | H24 | H25 | H26 | H27            |                |    |
| A-1   | 下水道  | 一般     | 世羅町  | 直接     | -   |  |                 | 甲世処理区 (未普及)        | L=4,400m A=20.7ha φ150他   | 世羅町         |             |     |     |     |                | 331            |    |
| 小計  |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 合計  |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             | 331 |     |     |                |                |    |
| B 関連社会資本整備事業  |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 番号  | 事業種別   | 地域種別   | 交付対象 | 直接間接   | 事業者 | 省略工種                                   | 要素となる事業名        | 事業内容<br>(延長・面積等)   | 市町村名<br>港湾・地区名            | 事業実施期間 (年度) |             |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考             |    |
|   |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           | H23         | H24         | H25 | H26 | H27 |                |                |    |
| 合計  |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             | 0   |     |     |                |                |    |
| 番号  | 一体的に実施することにより期待される効果                         |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             | 備考          |     |     |     |                |                |    |
| C 効果促進事業  |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             |     |     |     |                |                |    |
| 番号  | 事業種別   | 地域種別   | 交付対象 | 直接間接   | 事業者 | 省略工種                                   | 要素となる事業名        | 事業内容               | 市町村名                      | 事業実施期間 (年度) |             |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考             |    |
|   |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           | H23         | H24         | H25 | H26 | H27 |                |                |    |
| 合計  |  |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             |             | 0   |     |     |                |                |    |
| 番号  | 一体的に実施することにより期待される効果                         |        |      |        |     |  |                 |                    |                           |             | 備考          |     |     |     |                |                |    |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況                                     |                         |   |       |                    |   |
|---|-------------------------|---|-------|--------------------|---|
| I 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況                            |                         | 下水道処理人口普及率を、4.5%（H21末）から7.5%（27末）に向上させることができた。                  |       |                    |   |
| II 定量的指標の達成状況   | 指標①（下水道<br>処理人口普及<br>率） | 最終目標値   | 7.10% | 目標値と実績値<br>に差が出た要因 | 経営健全化を図るため使用料収入が多く見込まれる人口密集住宅地及び集合住宅地周辺を<br>優先的に整備したことにより、当初目標値より実績値が大きくなったことによる。 |
|   |                         | 最終実績値   | 7.50% |                    |   |
|   |                         | 最終目標値   |       | 目標値と実績値<br>に差が出た要因 |   |
|   |                         | 最終実績値   |       |                    |   |
|   |                         | 最終目標値   |       | 目標値と実績値<br>に差が出た要因 |   |
|   |                         | 最終実績値   |       |                    |   |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況<br>(必要に応じて記述)                  |                         | 公共下水道の整備とともに、普及活動を積極的に行うことにより、水洗化率が1.7%（H22末）から3.6%（H27末）に向上した。 |       |                    |   |
| 3. 特記事項（今後の方針等）   |                         |   |       |                    |   |
| 引き続き、全国平均・広島県平均と比較して遅れている公共下水道の整備を早急に進め、下水道処理人口普及率の向上を図る。 |                         |   |       |                    |   |

(参考図面)

|       |                       |      |     |
|-------|-----------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 1 世羅町公共下水道            | 交付対象 | 世羅町 |
| 計画の期間 | 平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間) |      |     |

